



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ที่ นน ๗๓๙๐๑/๑๕๙

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ต้นเรื่อง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นช่วงระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือนแรก คือตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ปรากฏผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้กันเงินข้ามปี ตลอดจนการจัดหาครุภัณฑ์ที่บรรจุในแผนและที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ ให้เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) และประกาศผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งส่งเสริมให้มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรอีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) และเห็นควรประกาศผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางพัฒนา กาญจนะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- พันตำรวจเอก พล. และ พล.เรือโท อจ. รว. / พล.

(ลงชื่อ)

(นางพัฒนา กาญจนะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- พันตำรวจเอก อจ.

(ลงชื่อ)

(นายชาญริทธิ์ อินตะวิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก อจ. อจ. บ. รว.

(ลงชื่อ)

(นายชาญริทธิ์ อินตะวิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ พรหมภระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ช่วงระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังรายละเอียดประกอบเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอรุณ พรหมภีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ให้ครอบคลุม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำเหมืองหนองปวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ เลียบลำเหมืองสองข้าง ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๒๙๗๑๑ , ๑๐๐.๖๒๖๕๒๔ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๐๐๕๕ ,๑๐๐.๖๒๗๘๔๗	บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	๑๗๒,๓๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗๒,๓๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๗๒,๓๐๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทัพมาน หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญ แก้วธรรม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๑๖๐,๑๐๐.๕๘๖๐๘ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๑๘๖,๑๐๐.๕๘๖๑๓	บ้านทัพมาน หมู่ที่ ๔	๖๑,๖๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๑,๖๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๖๑,๖๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทัพมาน หมู่ที่ ๔	ถนน คสล. สายบ้านนายสุข หล้ารินทร์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๘๘๖,๑๐๐.๕๖๓๓๕ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๘๕๒,๑๐๐.๕๖๓๒๔	บ้านทัพมาน หมู่ที่ ๔	๕๙,๑๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๙,๑๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๕๙,๑๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำฮ่อม จุดดอยห้วยจำฮ่อม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๙๖๗,๑๐๐.๕๙๓๓๔ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๔๐๒๒,๑๐๐.๕๘๕๘๙๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำฮ่อม จุดดอยห้วยจำฮ่อม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๙๖๗,๑๐๐.๕๙๓๓๔ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๔๐๒๒,๑๐๐.๕๘๕๘๙๘	บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๖	๔๒๒,๐๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๒๒,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔๒๒,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทัพมาน หมู่ที่ ๔	ถนน คสล. สายบ้านนางเพชรานันต์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๒๗๓๗,๑๐๐.๕๗๖๒๐๙ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๓๒๑๘,๑๐๐.๕๗๖๔๗๙	บ้านทัพมาน หมู่ที่ ๔	๑๔๑,๔๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔๑,๔๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๔๑,๔๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุนิสา ไจอิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๔๐๙๘,๑๐๐.๕๖๙๒๖ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๔๑๒๗,๑๐๐.๕๖๙๓๓	บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔	๗๒,๐๐๐	กองช่าง												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๒,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๗๒,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจินดา ตอดแก้ว ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๑.๒๕ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๙๓๔,๑๐๐.๕๗๓๔๖ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๙๗๘,๑๐๐.๕๗๓๕๙	บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔	๑๒๗,๙๐๐	กองช่าง												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๗,๙๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๒๗,๙๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอยก้างโง บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอยก้างโง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๒๙๓๖๔,๑๐๐.๖๒๐๕๖ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๒๙๕๑๖,๑๐๐.๖๑๙๔๘	บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๖๐๐	กองช่าง												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๘,๖๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔๙๘,๖๐๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	ประปาหอถังสูง บ้านอ้อย หมู่ ๑ จุดบ้านนายเมฆ ยะเสน ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๙๐ เมตร พร้อมถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ถัง พิกัด ๑๘.๓๓๐๓๙๙,๑๐๐.๖๒๖๘๒๙	บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	๔๔๓,๗๐๐	กองช่าง													ก่อสร้างประปาหอถังสูงบ้านอ้อย หมู่ที่ ๑ แล้วเสร็จวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘	๔๔๓,๗๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๗๐๐
๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่มงคล หมู่ ๒ จุดบ้านนางศรีรัตน์อุดม มามาตร ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้วลึก ๑๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพิกัด ๑๘.๓๓๖๒๑,๑๐๐.๖๒๑๑๔	บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	๓๗๖,๕๐๐	กองช่าง													ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒ แล้วเสร็จวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๗๖,๕๐๐	๓๔๔,๙๐๐	๓๑,๖๐๐

๓	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาแหน หมู่ที่ ๓	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน ท่อ พีวีซี ยาวรวม ๒,๘๐๐ เมตร พิกัด ๑๘.๓๓๒๖๘ ๑๐๐.๓๖๗๕๘	บ้านนาแหน หมู่ที่ ๓	๓๖๐,๓๐๐	กองช่าง												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๖๐,๓๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๓๖๐,๓๐๐
๔	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันพยอม หมู่ที่ ๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล จุดบ้านนายสงบ พรหมใจ ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้วลึก ๑๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พิกัด ๑๘.๓๒๗๓๑๒ , ๑๐๐.๖๒๒๒๒๖	บ้านสันพยอม หมู่ที่ ๗	๓๗๓,๕๐๐	กองช่าง												ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันพยอม หมู่ที่ ๗ แล้วเสร็จวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๗๓,๕๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๕,๕๐๐
๕	โครงการระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองปู่เขียว บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	แผงโซลาร์เซลล์ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ ปั๊มสูบน้ำ DC/AC ๒ HP จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวควบคุม ปริมาณงานในการสูบน้ำ ไม่ต่ำกว่าวันละ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ และชุดบ่อน้ำดิบ พิกัด ๑๘.๓๓๑๑๗๓๘, ๑๐๐.๖๓๕๖๗๕	บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	๔๑๗,๙๐๐	กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๑๗,๙๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔๑๗,๙๐๐

แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ให้ครอบคลุม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตฯดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยปู่แฝ้วบ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๓ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๒๕๑๔๔,๑๐๐.๖๔๐๖๗ ๔ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๒๒๘๔๗,๑๐๐.๖๔๑๒๐ ๕	บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	๓๔๑,๑๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๑,๑๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๓๔๑,๑๐๐
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำนอง ดวงใจคำบ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๕๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๒๘๖๓๗,๑๐๐.๖๒๖๕๑ ๘ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๒๗๙๘๙,๑๐๐.๖๒๗๑๔ ๖	บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	๑๔๙,๙๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔๙,๙๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๔๙,๙๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตฯ เสนอแผนงานแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๓	ปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยโป่งบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๕๔๑๔,๑๐๐.๖๑๐๑๖ ๕ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๙๗๑๓,๑๐๐.๖๐๐๖๐ ๔	บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๓๐๐,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจริญ ปันนิตย์ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๙.๖๒ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๗๐๙๖,๑๐๐.๖๒๓๔๔ ๒ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๖๒๔๘,๑๐๐.๖๒๓๕๕ ๑	บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	๑๙๒,๗๐๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙๒,๗๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๙๒,๗๐๐
๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยบง บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร พิกัด ๑๘.๓๖๔๖๔๕,๑๐๐.๖๑๐๐๕๕	บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	๒๕๘,๒๐๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๕๘,๒๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๕๘,๒๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตฯ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายดอยยาวบ้านนาแหวนหมู่ที่ ๓	จุดที่ ๑ ถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดอยยาว บริเวณไร่นางรัตน์สุตา ปัญญาเทพ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๑๑๔๘๙,๑๐๐.๖๒๖๖๘๒ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๑๑๐๑๗,๑๐๐.๖๒๖๖๖๒ จุดที่ ๒ ถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายดอยยาว บริเวณไร่นายศรีลีย ภาพรม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๑๔๑๕๗,๑๐๐.๖๒๔๙๐๐ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๑๓๖๐๓,๑๐๐.๖๒๕๗๕๑	บ้านนาแหวนหมู่ที่ ๓	๔๕๘,๒๐๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๕๘,๒๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔๕๘,๒๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตฯ อนุมัติ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหิน บ้านนาแหวน หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๒๑๐๒๗,๑๐๐.๖๑๘๘๘๐ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๒๐๙๐๑,๑๐๐.๖๒๐๐๒๖	บ้านนาแหวน หมู่ที่ ๓	๓๔,๖๐๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๔,๖๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๓๔,๖๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยแด บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔	จุดที่ ๑ สายห้วยแด บริเวณไร่นายชาติ มูลใจ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ สายห้วยแด บริเวณไร่นายบุญชู แก้วกันทา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ สายห้วยแด บริเวณไร่นายสาย แสงธิ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๒๔๔๑๙,๑๐๐.๕๕๗๙๔๐ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๗๓๖๑,๑๐๐.๕๖๒๕๔๘	บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔	๒๙๙,๒๐๐	สาย													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๙๙,๒๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๙๙,๒๐๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนอง ต๊ะต๊ับ บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๕๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๔๐๒๕๔,๑๐๐.๕๖๘๖๕๓ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๙๖๓๑,๑๐๐.๕๖๗๗๔๒	บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔	๑๙๐,๕๐๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙๐,๕๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๙๐,๕๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตฯ เสนอแผนงานแต่ก่อนปี ๒๕๖๘ (กิจกรรม)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย
๑๐	ปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยไชย บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๒๑๒๑๔,๑๐๐.๕๙๒๕๕๕ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๑๙๒๐๒,๑๐๐.๕๘๖๕๗๖	บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๓๐๐,๐๐๐
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกับเส้นล่าง บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๑๓๑๔๓,๑๐๐.๖๒๐๔๑๘ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๑๑๘๔๙,๑๐๐.๖๑๙๗๓๗	บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕	๑๙๑,๑๐๐	กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙๑,๑๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๙๑,๑๐๐
๑๒	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดบ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๑.๐๐ ตร.ม. พิกัด ๑๘.๓๒๗๒๗๓,๑๐๐.๖๑๒๓๐๔	บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๖	๒๒๔,๖๐๐	กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๔,๖๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๒๔,๖๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔										ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตฯ เสนอแผนงานแต่ก่อนปี ๒๕๖๕ (กิจกรรม)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑๓	ก่อสร้างพนังหินเรียงในคลองเกเบี่ยนลำน้ำแหวง (บริเวณบ่อน้ำดิบ) บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๒๖๗๕๖,๑๐๐.๖๑๒๓๘๕ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๒๖๘๑๓,๑๐๐.๖๑๒๖๓๙	บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๖	๗๕,๔๐๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๕,๔๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๗๕,๔๐๐
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจำฮ้อม จุดไธนาฯ ประหยัดขี้ติยะ บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๔๐๒๕๑,๑๐๐.๕๘๕๙๔๓ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๔๐๙๖๒,๑๐๐.๕๘๕๖๙๖	บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๖	๑๙๒,๗๐๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๙๒,๗๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๙๒,๗๐๐
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่โรงสูบน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านสันพยอม หมู่ ๗	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๒๘๘๕๖,๑๐๐.๖๑๙๙๓๘ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๒๙๙๖๔,๑๐๐.๖๒๐๙๑๐	บ้านสันพยอม หมู่ ๗	๒๓๓,๐๐๐	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๓๓,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๓๓,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตฯ เสนอแผนงานแต่ก่อนปี ๒๕๖๕ (กิจกรรม)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบพิตร ปัญญาถุง บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๓.๒๔ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๒๘๓,๑๐๐.๖๓๕๗๔ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๑๑๙,๑๐๐.๖๓๕๖๓	บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	๒๒๒,๔๐๐	กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๒๒,๔๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๒๒,๔๐๐	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศิริพรรณ อ้อยงาม บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๓.๙๐ ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น ๑๘.๓๓๒๗๙๙,๑๐๐.๖๓๗๐๙๕ พิกัดสิ้นสุด ๑๘.๓๓๑๑๙๘๓,๑๐๐.๖๓๖๙๖๙	บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	๒๑๓,๗๐๐	กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑๓,๗๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๑๓,๗๐๐	
๑๘	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. พิกัด ๑๘.๓๓๓๕๙, ๑๐๐.๖๑๕๗๕	อบต.บัวใหญ่	๑,๘๓๖,๕๐๐	กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๘๓๖,๕๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑,๘๓๖,๕๐๐	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทค่าสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตฯ แผนงานตามโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถังพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถังพักน้ำ ค.ส.ล. จุดหนองปู่เขี้ยว ขนาด ๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ถังพร้อมวางท่อประปา พิกัด ๑๘.๓๓๑๙๖๓,๑๐๐.๖๓๕๕๙๕	บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	๗๗,๙๐๐	กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๗,๙๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๗๗,๙๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางท ๒.๑ พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ดาเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหพระชาชนมคุณภาพชีวิตทดชน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบัวใหญ่	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ในการ	เขตพื้นที่อบต.บัวใหญ่	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าตามโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า	เขตพื้นที่อบต.บัวใหญ่	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด													จัดอบรมให้ความรู้ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถานที่ อบต.บัวใหญ่ ผู้เข้าร่วมอบรม ๓๕ คน สามารถทำกล่องเลี้ยงผึ้ง ทำไขหล่อผึ้ง และฟีดโรโมนหล่อผึ้งได้	๑๐,๐๐๐	๙,๕๗๕	๔๒๕

แผนปฏิบัติการ ๒.๑ พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การบวชเอยบย ขอพพพณฯ ในกรณีขอพร ไม่เบ้นอยู่ ต่ แผนกร เื่อได้เมแผน กรเื่อขอพร ออจกเงพเพ่งเทบวชช ขอพรในกรณีขอพร มทตช

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกให้กับกลุ่มสตรี บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	จัดอบรมจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกให้กับกลุ่มสตรี บ้านอ้อย จำนวน ๒ วัน มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒๕ คน	หอประชุม บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด						↔							ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๕ คน สามารถจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกได้	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-
๒	โครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกให้กับกลุ่มสตรี บ้าน สันพยอม หมู่ที่ ๗	จัดอบรมจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกให้กับกลุ่มสตรี บ้านสันพยอม จำนวน ๒ วัน มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒๕ คน	หอประชุม บ้าน สันพยอม หมู่ที่ ๗	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด						↔							ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๘-๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๕ คน สามารถจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกได้	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-
๓	โครงการเย็บปักประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกกลุ่มสตรี บ้านหนองห้า หมู่ที่ ๘	จัดอบรมเกี่ยวกับการเย็บปักประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองห้า จำนวน ๒ วัน มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๔๐ คน	อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองห้า หมู่ ๘	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด							↔						ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ ๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน ๕ อัตรา รวม ๑๒ เดือน	อบต. บัวใหญ่	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด												ได้ดำเนินการแล้ว ๖ เดือนแรก ผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๑๔๖ ราย	๒๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่มอีก ๒๕๕,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐
๒	โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๒,๐๐๐	สำนักปลัด												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒,๐๐๐
๓	โครงการรณรงค์ ลด เลิก บุหรี่ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ ลด เลิก บุหรี่ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๕,๐๐๐	สำนักปลัด												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๕,๐๐๐
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชน ทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ แจกทรายอะเบททุกหมู่บ้าน	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๕,๐๐๐	สำนักปลัด												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๕,๐๐๐

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคมาลาเรียและโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนบ้านอ้อย	บ้านอ้อย หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

๒	โครงการควบคุมและตรวจหา หนองพยาธิ ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านใหม่ มงคล หมู่ที่ ๒	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ใน การจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมและ ตรวจหาหนองพยาธิ ให้กับ ประชาชน บ้านใหม่มงคล	บ้านใหม่ มงคล หมู่ ๒	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการสืบ สานพระราช ปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเรีง เต้านม บ้านนา แหน หมู่ที่ ๓	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ใน การจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับต้านภียมะเรีงเต้านม ให้กับประชาชนบ้านนาแหน	บ้านนาแหน หมู่ ๓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

๔	โครงการรณรงค์ และส่งเสริมการ บริโภคเกลือ ไอโอดีนตาม พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านทัพ ม่าน หมู่ที่ ๔	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ใน การจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับรณรงค์และส่งเสริม การบริโภคเกลือไอโอดีน ให้กับประชาชนบ้านทัพม่าน	บ้านทัพม่าน หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐
---	---	---	-----------------------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------	-----------------------	--------

๕	โครงการ ควบคุมและ ตรวจหา หนองพยาธิ ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านนาไค้ หมู่ที่ ๕	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ใน การจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมและ ตรวจหาหนองพยาธิ ให้กับ ประชาชนบ้านนาไค้	บ้านนาไค้ หมู่ ๕	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการสืบ สานพระราช ปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเรีง เต้านม บ้านต้น ม่วง หมู่ที่ ๖	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ใน การจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับต้านภัยมะเรีงเต้านม ให้กับประชาชนบ้านต้นม่วง	บ้านต้นม่วง หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

๗	โครงการ รณรงค์ป้องกัน โรคมalariaเรื้อ และโรค ไข้เลือดออก ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี บ้านสัน พยอม หมู่ที่ ๗	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ใน การจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกัน โรคมalariaเรื้อและโรค ไข้เลือดออกให้กับประชาชน บ้านสันพยอม	บ้าน สัน พยอม หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐
---	--	---	-------------------------------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------	-----------------------	--------

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

แนวทางที่ ๔.

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างของ อบต.บัวใหญ่	จัดอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างของ อบต.บัวใหญ่	อบต.บัวใหญ่	๙,๓๐๐	สำนักปลัด						↔							อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙,๓๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๙,๓๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๕.๑ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	อบต.บัวใหญ่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๕,๐๐๐	สำนักปลัด					↔								ปรับปรุงฝายกันน้ำ ฝายสบสถาน หมู่ ๔ บ้านทัพม่าน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	๑๐
๒	โครงการปลูกต้นไม้อุปถัมภ์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ป่าต้นน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๕,๐๐๐	สำนักปลัด											↔		ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๕,๐๐๐
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น/จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด								↔					ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๔,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๔,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านชุมชนตำบลบัวใหญ่	จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างทาง ที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด													จัดอบรมแล้วเสร็จในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ประชาชนได้รับความรู้การคัดแยกขยะ และได้จัดทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	๖,๖๖๐	๓,๓๔๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๖.๑ พัฒนาส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณเขตฯแผนงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย
๑	โครงการนมัสการพระธาตุบัวใหญ่	จัดกิจกรรมนมัสการพระธาตุบัวใหญ่ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของท้องถิ่น ตามโครงการนมัสการพระธาตุบัวใหญ่	พระธาตุบัวใหญ่ บ้านสันพะยอม หมู่ ๗	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐
๒	โครงการวัฒนธรรมเป็นศรีของดินน่าย	จัดซุ้มของดีตำบลบัวใหญ่ แสดงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ร่วมแข่งขันร้อยเพลงลูกทุ่งเยาวชนและตัวแทนตำบลบัวใหญ่ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมกลุ่มอาชีพนำสินค้ามาวางจำหน่าย ตามโครงการวัฒนธรรมเป็นศรีของดินน่าย	ณ สนามกีฬาตำบลน่าย	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ												จัดซุ้มของดีตำบลบัวใหญ่ แสดงสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ดำเนินกิจกรรมสาธิตการทอผ้า ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แสดงศิลปะวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านอ้อย ประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาหารพื้นเมือง และส้มตำลีลา ดำเนินการในวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๔,๘๗๓	๑๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๖.๑ พัฒนาส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๔	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นทานปากน้ำหลม	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีทานปากน้ำหลม พิธีบวงสรวงสักการะท้าวทั้ง ๔ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นทานปากน้ำหลม บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒	ปากน้ำหลม บ้านใหม่ มงคล หมู่ ๒	๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๕,๐๐๐
๔	โครงการไหว้สาพญาเมืองน้อย	จัดกิจกรรมไหว้สาพญาเมืองน้อย เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดีงามของท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมประชาชนให้หันมาพึ่งเทศน์ฟังธรรม และระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเจ้าพญาเมืองน้อยได้ต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองและเป็นสิริมงคลชีวิต ตามโครงการไหว้สาพญาเมืองน้อย	ศาลเจ้าพ่อพญาเมืองน้อย บ้านทัพม่าน หมู่ ๔	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๒,๐๐๐
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำคำหัวขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ การแสดงของกลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	อบต.บัวใหญ่	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๖	โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนาราบ ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบงบประมาณสนองงานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดหาค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ารถโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่สามเณร นักเรียนจำนวน ๕๔ รูป	โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนาราบ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ													สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดนาราบ วิทยาจำนวน ๕๔ รูป มีอุปกรณ์การเรียน และได้ฉันภัตตาหารเพลและได้คาร์รถไป-กลับในการเดินทางมาโรงเรียน อุดหนุนในวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-

๗	โครงการ บรรพชา อุปสมบทภิกษุ สามเณรภาคฤดู ร้อน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อยในการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายเตรียมฝึกซ้อมคำขานนาคก่อนบรรพชา และทำการบรรพชาอุปสมบท ณ วัดนาราบ อบรมพระภิกษุสามเณรใหม่ ณ วัดนาราบตามโครงการบรรพชาอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน	สภา วัฒนธรรม อ.นาน้อย	๔,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ												ได้อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อยเพื่อดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๒ - ๗ เมษายน ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างรอรายงานผล	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-
๘	โครงการ ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการ ท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย	อุดหนุนอำเภอนาน้อยเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในการร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าและการจำหน่ายผ้าทอ ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้า OTOP	อำเภอนาน้อย	๑๗,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ												อุดหนุนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวอำเภอนาน้อยให้กับอำเภอนาน้อยในการจัดงานเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวอำเภอนาน้อย ดำเนินการวันที่ ๗ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๙	โครงการนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง	ดำเนินโครงการนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งในการเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจำปี ๒๕๖๘	พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จ.น่าน	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ													ดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จ.น่าน ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ สามารถสืบทอดประเพณีอันดีงามสืบต่อไป	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	—

แนวทางที่ ๖.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ / กิจกรรมออกกำลังกาย/ การจักสานเส้นพลาสติก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่ เป้าหมาย ๗๐ คน	รพ.สต.ตำบลบัวใหญ่	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

แนวทางที่ ๖.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟป่า	จัดทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟป่าและควบคุมไฟป่า ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟป่า	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด						↔							ได้จัดทำแนวกันไฟสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหามอกคว้นและไฟป่าได้ พื้นที่ป่าชุมชน บ้านทัพมาน หมู่ที่ ๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๔,๙๘๐	๕,๐๒๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่พุลังเกิดสาธารณภัย	จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ หรือ เป็นสิ่งของ เครื่องครัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่พุลังเกิดสาธารณภัย	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ยังไม่มีผู้ประสบภัยเข้าขอรับการช่วยเหลือ	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐

แนวทางที่ ๖.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการถนนเมืองน่าน สะอาด ปราศจากขยะ ให้สะอาดอย่างยั่งยืน	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ ถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะให้สะอาดอย่างยั่งยืน จำนวน ๒ ราย	เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ่	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด													ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เดือนแรก ทำให้ถนนในเขตพื้นที่ อบต.บัวใหญ่ สะอาด และสองข้างทางปราศจากขยะ	๙๐,๐๐๐	๘๗,๗๕๐	๒,๒๕๐

แนวทางที่ ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา การเรียน กีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ทั้งในเขตและนอกเขตตำบลบัวใหญ่	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ๕ ชนิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนฯตำบลบัวใหญ่	สนามกีฬา อบต. บัวใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ													จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ทั้งในเขตและนอกเขตตำบลบัวใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๔๓	๑๕๗	
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาได้เพิ่มทักษะการเล่นกีฬาและได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ	เขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่/อื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ														ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

๓	โครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันในระดับ ต่าง ๆ โรงเรียน บ้านนาไค้	อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อย เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เป็น ตัวแทนนักกีฬา/กรีฑา ได้เข้า ร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงเรียน บ้านนาไค้	๒๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ											อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐
๔	โครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันในระดับ ต่าง ๆ โรงเรียน บ้านทัพม่าน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทัพม่าน เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เป็น ตัวแทนนักกีฬา/กรีฑา ได้เข้า ร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	สโรงเรียน บ้านทัพม่าน	๕,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ											ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๕,๐๐๐
๕	โครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันในระดับ ต่าง ๆ โรงเรียน บ้านอ้อย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อย เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เป็น ตัวแทนนักกีฬา/กรีฑา ได้เข้า ร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงเรียน บ้านอ้อย	๒๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ											อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

แนวทางที่ ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา การเรียน กีฬา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศพด.อบต.บัวใหญ่	๑๓๗,๗๕๐	กองการศึกษา													นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว/คน ครบทุกคน ส่งผลให้พัฒนาการเรียนของเด็กมีคุณภาพมากขึ้น	๑๓๗,๗๕๐	๙๒,๖๘๔	๔๕,๐๖๖
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศพด.อบต.บัวใหญ่	๓๖๓,๙๐๐	กองการศึกษา													นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันต่อหัว/วัน ครบตามเกณฑ์กำหนด	๓๖๓,๙๐๐	๑๗๐,๕๘๖	๑๙๓,๓๑๔

๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมการแสดงโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	ศพด.อบต.บัวใหญ่	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.บัวใหญ่ จำนวน ๓ แห่ง	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๕๐,๐๐๐
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทัพมาน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทัพมานเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร	โรงเรียนบ้านทัพมาน	๑๗,๔๐๐	กองการศึกษาฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๗,๔๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๗,๔๐๐
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย	อุดหนุนส่วนราชการ เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ม.๓ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย	โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย	๙๗๒,๔๐๐	กองการศึกษาฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เดือนแรก เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามเกณฑ์กำหนด	๙๗๒,๔๐๐	๔๔๕,๓๕๖	๕๒๗,๐๔๔
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาไค้	อุดหนุนส่วนราชการ เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ให้แก่โรงเรียนบ้านนาไค้	โรงเรียนบ้านนาไค้	๔๕๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เดือนแรก เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามเกณฑ์กำหนด	๔๕๙,๐๐๐	๒๒๖,๘๐๐	๒๓๒,๒๐๐

๗	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน ทัพม่าน	อุดหนุนส่วนราชการ เป็น ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก อนุบาลและเด็ก ป.๑-ป.๖ ให้แก่โรงเรียนบ้าน ทัพม่าน	โรงเรียน บ้านทัพม่าน	๑๗๒,๘๐๐	กอง การ ศึกษาฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เดือนแรก เด็ก นักเรียนได้ รับประทานอาหาร ครบตามเกณฑ์ กำหนด	๑๗๒,๘๐๐	๗๕,๖๐๐	๙๗,๒๐๐
๘	โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง(เลี้ยง หมูหลุม) โรงเรียนชุมชน บ้านอ้อย	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้าน อ้อย เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ สามารถเรียนรู้การเลี้ยงหมู หลุมและนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้ เกิดการบูรณาการการเกษตร กับการเรียนการสอนใน หลักสูตร	โรงเรียน ชุมชนบ้าน อ้อย	๒๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการ ส่งเสริมการ เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง (Smart Farm) โรงเรียนบ้านนา ไค้	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาไค้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความ หลากหลาย และฝึกทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านกระบวนการแก้ปัญหา ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และขั้นตอน นำไปสู่การสร้าง นวัตกรรมภายใต้การพัฒนา แหล่งเรียนรู้ Smart Farm	โรงเรียน บ้านนาไค้	๒๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประเภท ค่าสาธารณูปการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองจำ - จำปูงใจ บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร	อบต.บัวใหญ่	๙,๐๗๕,๐๐๐	กองช่าง													อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙,๐๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๙,๐๗๕,๐๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
รายละเอียดครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘											ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ ใช้จ่าย	คงเหลือ	
๑	จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่ ขนาด ๒ นิ้ว)	เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่ ขนาด ๒ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.บัว ใหญ่	สำนักปลัด				↔									ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๑๒,๐๐๐	

โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย
๑	ค่าจัดทำและเช่าพื้นที่เว็บไซต์	ค่าเช่า server พร้อมค่าดูแลระบบ เก็บข้อมูลต่าง ๆ ขอทางราชการและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ ค่าจัดทำเว็บไซต์บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน	อบต.บัวใหญ่	ไม่ปรากฏในแผน	สำนักปลัด												จัดทำเว็บไซต์บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-
๒	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และนำผลการประเมินที่ควรจะได้รับการปรับปรุงไปดำเนินการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น	อบต.บัวใหญ่	ไม่ปรากฏในแผน	สำนักปลัด												อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘									ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๓	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อบต.บัวใหญ่ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อบต.บัวใหญ่	ไม่ปรากฏในแผน	สำนักปลัด												เจ้าหน้าที่ อบต.บัวใหญ่ใช้ถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๔	ค่าดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ /สำรวจข้อมูลสุนัข และแมวในเขตพื้นที่ อบต.บัวใหญ่	ค่าดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ /สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.บัวใหญ่	อบต.บัวใหญ่	ไม่ปรากฏในแผน	สำนักปลัด					↔					↔		สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.บัวใหญ่จำนวน ๑,๐๔๙ ตัว	๗,๐๐๐	๓,๑๔๗	๓,๘๕๓
๕	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่	อบต.บัวใหญ่	ไม่ปรากฏในแผน	สำนักปลัด												ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรณีที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	ตั้งศูนย์บริการหน้าวัดอ้อย หมู่ ๑	ไม่ปรากฏในแผน	สำนักปลัด				↔			↔						๑๖,๘๐๐	๖,๐๐๐	๑๐,๘๐๐

หมวดค่าใช้สอย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อย่อยเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.บัวใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ รถยนต์ ถนน สะพาน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	อบต.บัวใหญ่	ไม่ปรากฏในแผน	สำนักปลัด ตรวจสอบฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ													บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.บัวใหญ่ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ	๒๑๕,๐๐๐	๘๑,๖๑๖	๑๓๓,๓๘๔

โครงการที่กั้นเงินผูกพันข้ามปี ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๒ โครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประเภทต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการขยายงบประมาณทดแทนงานแต่ก่อนโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย
๑	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บัวใหญ่	ต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ปริมาณงานพื้นที่ดำเนินการรวม ๑๘๓.๘๐ ตารางเมตร	อบต.บัวใหญ่		กองช่าง												ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๕๐๐

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน											ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการขยายงบประมาณทดแทนงานแต่ก่อนโครงการ/กิจกรรม			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	ติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านสันพยอม หมู่ ๗	หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมเสาสูง ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	อบต.บัวใหญ่		สำนักปลัด													ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๕ ก.พ.๖๘	๑๘๙,๕๐๐	๑๘๘,๒๐๐	๑,๓๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

รายละเอียดครุภัณฑ์ (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘											ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ	
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๗๕,๘๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด						↔							ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	๗๕,๘๐๐	๕๙,๐๐๐	๑๖๘๐๐	
๒	จัดซื้อตู้บานเลื่อนผสม ๔ ฟุต	ตู้บานเลื่อนผสมขนาด ๔ ฟุต W ๑๒๐๐ x D ๔๕๗ x H ๑๘๓๐ mm จำนวน ๑ ตู้	๘,๓๕๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด						↔							ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๘,๓๕๐	๘,๓๕๐	-	
๓	จัดซื้อพัดลมโคจร	พัดลมโคจร ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์	๑๖,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด						↔							ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๖,๐๐๐	๑๕,๒๐๐	๘๐๐	
๔	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz ควบคุมการทำงานด้วยเชือกดึง	๔,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด						↔							ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๔,๐๐๐	

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้จ่าย	คงเหลือ
๕	จัดซื้อโต๊ะทำงาน เหล็ก	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๑๕๙๒ X ๗๙๒ X ๗๔๐ มม. จำนวน ๓ ตัว	๒๕,๖๕๐	อบต.บัวใหญ่	กองคลัง													ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗	๒๕,๖๕๐	๒๕,๖๕๐	-
๖	จัดซื้อพัดลมตั้ง พื้น	พัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ใช้กับ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz ควบคุมการทำงานด้วย สวิตช์ปุ่มกด	๒,๕๐๐	อบต.บัวใหญ่	งาน ควบคุม ภายใน และการ ตรวจสอบ ภายใน					↔								ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒,๕๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒,๕๐๐
๗	จัดซื้อตู้บาน เลื่อนกระจก	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดสูง ๑๑๘ ซม. กว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๘๗ ซม. จำนวน ๑ ตู้	๕,๒๐๐	อบต.บัวใหญ่	งาน วางแผน สถิติและ วิชาการ					↔								ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	-

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ารุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	กองคลัง	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	อบต.บัวใหญ่	กองคลัง	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-

แผนงานการศึกษา
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

						ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเก้าอี้	ขนาดเก้าอี้ W ๖๐ ซม. x D ๖๐ ซม. x H ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว โครงสร้างทำจากเหล็ก บุด้วย ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มด้วย หนัง PVC อย่างดี ๆ	๒,๕๐๐	อบต.บัวใหญ่	กอง การ ศึกษาฯ	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-
๒	จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๙,๘๐๐	อบต.บัวใหญ่	กอง การ ศึกษาฯ	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	-
๓	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	ขนาดโต๊ะ W ๑๕๐ ซม. x D ๘๐ ซม. x H ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๘,๕๕๐	อบต.บัวใหญ่	กอง การ ศึกษาฯ	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	-
๔	จัดซื้อเครื่อง เสียงพร้อม อุปกรณ์(ห้อง ประชุม ศพด.)	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์(ห้อง ประชุม ศพด.) รวมค่าติดตั้ง สายสัญญาณพร้อม แฉั้ระบบพร้อมอุปกรณ์เสริม ต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) เครื่อง ขยายเสียง POWER MIXER ๘ ช่อง (๒) ลำโพงติดผนังห้องประชุมไม่ ต่ำกว่า ๑๐ นิ้ว พร้อมขายึด (๓) ชุด ไม้ค้ำสาย ๒ ตัวพร้อมเครื่องส่ง คลื่น UHF (๔) ตู้แร็ค ๘ ๒๔ นิ้ว	๓๘,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	กอง การ ศึกษาฯ					↔								ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๓๘,๐๐๐

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	กองการศึกษาฯ	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	ตู้บานเลื่อนกระจกจำนวน ๑ ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๑.๘๐ ซม. สูง ๑๘๓ ซม. ทำจากเหล็กที่ได้มาตรฐาน ภายในตู้มีแผ่นชั้น ๓ แผ่น แบ่งเป็น ๔ ชั้น แต่ละแผ่นสามารถปรับระดับได้ พร้อมกุญแจ ๑ ชุด	๗,๒๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)													ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๘	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	-
๒	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hzควบคุมการทำงานด้วยเชือกดึง จำนวน ๓ เครื่อง	๖,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๖,๐๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตดำเนินงานแต่ ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนัก ปลัด (งาน พัฒนา ชุมชน)													ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๘	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตดำเนินงานแต่ ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อพัดลม แขวน	พัดลมแขวน มีขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hzควบคุมการ ทำงานด้วยสวิตช์ปุ่มกด จำนวน ๑๐ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	กอง การ ศึกษาฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตดำเนินงานแต่ ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเก้าอี้	เก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว ขนาด เก้าอี้ ไม่น้อยกว่า W ๖๐ x D ๖๐ x H ๑๐๐ ซม. โครงสร้างทำจากเหล็ก บุด้วย พองน้ำวิทยาศาสตร์ หุ้มด้วย หนัง PVC อย่างดีฯ	๓,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	กองช่าง	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๘	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เขตดำเนินงานแต่ ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก พิมพ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	อบต.บัวใหญ่	กองช่าง	↔												ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๘	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ	
๑	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ KW มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ Ac ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต	๑๔,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	กองช่าง					↔								ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๘	๑๔,๐๐๐	๑๓๖๖๐	๓๔๐	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง ระบบ Inverter แบบอาร์ค สามารถใช้กับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ Ac ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต	๕,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	กองช่าง				↔									ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๘	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	๑๐
๒	จัดซื้อมอเตอร์หีนเจีย	มอเตอร์หีนเจีย ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง มีขนาดกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า ๒๒๐ วัตต์ สามารถใช้กับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ Ac ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต	๑๐,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	กองช่าง				↔									ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

รายละเอียดครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	รายการครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน													ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณเขตพื้นที่ ณงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่ใช้จ่าย	คงเหลือ	
๑	จัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสเบอร์กลาส (เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน)	ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๗ ถัง ๑ ละ ๘,๙๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	๖๒,๓๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด				↔									ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๘ เม.ย.๖๘	๖๒,๓๐๐	๖๒,๓๐๐	-	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประเภท คำสาธามูปโภค

ที่	รายการ	รายละเอียดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ (บาท)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน														ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.๒๕๖๗							พ.ศ.๒๕๖๘							ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะเขตฯ แผนงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย		คงเหลือ		
๑	ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้าของ อบต.บัวใหญ่ และไฟฟ้าสาธารณะส่วนเกิน	๒๕๐,๐๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด															ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เดือนแรก	๒๕๐,๐๐๐	๓๖,๓๘๕	๑๖๘,๖๑๕
๒	ค่าบริการโทรศัพท์	ค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการฯลฯ	๘,๕๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด															ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เดือนแรก	๘,๕๐๐	๘๕๖	๗,๖๔๔
๓	ค่าบริการไปรษณีย์	ค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ	๑,๕๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด															ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๕๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑,๕๐๐
๔	ค่าบริการโทรคมนาคม	ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ	๑๗๐,๘๐๐	อบต.บัวใหญ่	สำนักปลัด															ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เดือนแรก	๑๗๐,๘๐๐	๕๖,๙๒๔	๑๑๓,๘๗๖

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

แผนงานการศึกษา

ประเภท คำสาธามญปโนค

[illegible]

ก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านอ้อย หมู่ ๑ แล้วเสร็จวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘



ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันพยอม หมู่ที่ ๗ จุดบ้านนายสงบ พรหมใจ แล้วเสร็จวันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๘



โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า
จัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า ณ อบต.บัวใหญ่ ผู้เข้าร่วมอบรม ๓๕ คน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖



โครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกกลุ่มสตรี
บ้านอ้อย หมู่ที่ ๑ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๕ คน



โครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกกลุ่มสตรี
บ้านสันพยอม หมู่ที่ ๗ วันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๕ คน



อุดหนุนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๗ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า
จัดทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชน บ้านทัพม่าน หมู่ที่ ๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
จดหมายข่าว
20 กุมภาพันธ์ 2568



**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า
(PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09:00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า (PM 2.5)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีฝ่ายปกครอง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายอาสาไฟป่า และประชาชนชาว
บ้านทัพม่าน หมู่ที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



ผลการดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมครั้งนี้ ณ ป่าบ้านทัพม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่
2. ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน
3. เครื่องเครื่องเป่าลม จำนวน 7 เครื่อง
4. ทำแนวกันไฟ ระยะทางยาว ประมาณ 1.5 กิโลเมตร



โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล
ทั้งในเขตและนอกเขตตำบลบัวใหญ่ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘



โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นที่ อบต.บัวใหญ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘



โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านชุมชน ตำบลบัวใหญ่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘



โครงการวัฒนธรรมเป็นศรีของดินน่าย วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗



โครงการนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จ.น่าน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.บัวใหญ่
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘



โครงการบรรพชาอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
ณ วัดนารายณ์ อำเภอนาน้อยดำเนินกิจกรรม วันที่ ๒ - ๗ เมษายน ๒๕๖๘



โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ
ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ ฝายสบสถาน หมู่ ๔ บ้านทัพม่าน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘



โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

